

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	<b>No SD</b> SD-2023-4359
<b>OBJET</b>	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédit supplémentaires au contrat SP-30191 en lien avec les travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> SP-30191 (FR) <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 15-Saint-Martin <b>Date CE souhaitée :</b> 2023-09-13 <b>Date CM souhaitée :</b> 2023-10-03		
<p><b>Actions :</b> DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p><b>Demande d'achat :</b> Oui  <b>CT requis :</b> Oui</p> <p><b>Contrat</b></p> <p><b>No contrat :</b> SP-30191  <b>Estimation :</b> 345 390,65 \$  <b>Montant :</b> 366 797,84 \$</p> <p><b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique  <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux  <b>Durée du contrat :</b> 140 jours  <b>Résultat :</b> Laurin Laurin (1991) inc.</p> <p><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b>          Service de l'ingénierie</p> <p><b>Projet(s)</b>          100181</p> <p><b>Localisation(s)</b>          100e Avenue Boul. St-Martin</p> <p><b>Financement</b>  <b>No Règlement</b>          L-12811-F/16039</p> <p style="text-align: right;"><b>Titre</b>          Travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du Boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue OGP-14245 GP 100181.</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	<b>No SD</b> SD-2023-4359
<b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b>		
<u>Date</u> 2022-03-01	<u>No résolution</u> CM-20220301-243	<u>Objet</u> CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30191
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib		
APPUYÉ PAR : Achille Cifelli		
et résolu à l'unanimité:		
d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 43 506,87 \$ pour la contingence du contrat SP-30191 relatif à des travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-6187)		
<u>Date</u> 2022-02-09	<u>No résolution</u> CE-20220209-376	<u>Objet</u> RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-30191
<u>Résumé</u>		
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:		
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 2 décembre 2021 en lien avec le contrat SP-30191 pour des travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.		
(CT:1680931)		
(SD-2021-6187)		
<u>Date</u> 2022-02-09	<u>No résolution</u> CE-20220209-377	<u>Objet</u> RECOMMANDATION AU CONSEIL - CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30191
<u>Résumé</u>		
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:		
de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 43 506,87 \$ pour la contingence du contrat SP-30191 relatif à des travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue.		
(CT:1680931)		
(SD-2021-6187)		
<u>Date</u> 2021-05-05	<u>No résolution</u> CM-20210505-434	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT SP-30191
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne		
APPUYÉ PAR : Aline Dib		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le contrat SP-30191, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue, pour une période de 140 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:		
Laurin Laurin (1991) inc.		
366 797,84 \$.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-1653)		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	<b>No SD</b> SD-2023-4359
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au Comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons les rapports intérimaires de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat SP-30191, règlement L-12811-F/16039. À ce jour, 100 % des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 19 141,44 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 31 août 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 66 072,86 \$, ce qui représentera 20,71% de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Certains travaux supplémentaires étaient requis, dans le cadre de la soumission citée en titre, notamment l'installation d'un système de feux de circulation temporaire pour assurer la sécurité des usagers pendant la période d'attente de la fourniture des équipements permanents. Aussi, certaines quantités non prévues au contrat ont dû être réalisées pour compléter les ouvrages et en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, quatre (4) avenants pour diverses quantités et travaux supplémentaires, au montant de 58 101,92 \$ sont approuvés. Un avenant (1) au montant de 7 970,94 \$ est en cours d'approbation, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 66 072,86 \$.</p> <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 19 141,44 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 41 440,05 \$ lors d'une première demande de crédits (voir décisions antérieures), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 5 491,37 \$ est requise.</p>		
<p><b>IMPACTS MAJEURS</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p><b>ASPECTS FINANCIERS</b></p> <p>Les crédits additionnels de 5 766 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Feux de circulation et équipements de gestion du trafic » pour lequel un montant de 4 690 000 \$ est prévu au PTI 2023-2025. Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12811-F/16039.</p>		
<p><b>CULTURE</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p><b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b></p> <p>Clôture des travaux.</p>		
<p><b>CADRE NORMATIF</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p><b>REMARQUE(S)</b></p>		
<p><b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b></p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 31 août 2023 en lien avec le contrat SP-30191 pour des travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du Boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>(CT:1764920)</p> <p>de recommander au Conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 5 765,25 \$ pour la contingence du contrat SP-30191 relatif à des travaux d'implantation d'un système de feux de circulation à l'intersection du Boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue, règlement L-12811-F/16039.</p> <p>(CT:1764920)</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	<b>No SD</b> SD-2023-4359
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1764920 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis : Oui		
<b>Annotation(s)</b>		
Seule la 2e recommandation nécessite l'approbation du CM.		
<b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier		2023-09-13 _____ AN - MS - JR