

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1880
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat DOS-254 en lien avec les travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 2	
<p>No dossier(s) interne(s) : DOS-254 (AF)</p> <p>No LV : NE S'APPLIQUE PAS</p> <p>DISTRICT(S) : 04-Duvernay-Pont-Viau 05-Marigot 06-Concorde-Bois-de-Boulogne 07-Renaud 11-Laval-des-Rapides</p> <p>Date CE souhaitée : 2023-05-31</p> <p>Date CM souhaitée : 2023-06-06</p>		
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-254 Estimation : 4 499 477,64 \$ Montant : 4 358 762,04 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 90 jours Résultat : Eurovia Québec Construction inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Financement No Règlement L-12644-F/16863</p> <p>Titre Travaux d'infrastructure de surface -Resurfaçage 2022 - Groupe 2</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1880
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-09-13 CM-20220913-842 CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-254</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Larochelle APPUYÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 108 840,54 \$ pour la bonification du contrat DOS-254 relatif à des travaux de surface, resurfaçage 2022, situés à l'intersection du boulevard Industriel et de la rue Michelin.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-4064)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-06-08 CM-20220608-552 CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-254</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Isabelle Piche</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 314 962,50 \$ pour la bonification du contrat DOS-254 relatif à des travaux de réfection de pavage sur le boulevard des Mille-Îles, dans le cadre des Jeux du Québec 2022, Règlement numéro L-12644-F, conditionnellement à l'approbation du SD-2022-2598 par le conseil municipal.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-2620)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-06-08 CM-20220608-553 DÉPENSE - BONIFICATION DU CONTRAT DOS-254</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Christine Poirier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 344 925 \$ en lien avec l'avenant AAP-01 inscrit au rapport de reddition de comptes du contrat DOS-254 joint au présent sommaire décisionnel, conditionnellement à l'approbation du SD-2022-2598 par le conseil municipal.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-2620)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-04-05 CM-20220405-366 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-254</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Warnet APPUYÉ PAR : Seta Topouzian</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-254, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 2, pour une période de 90 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Eurovia Québec Construction inc. 4 358 762,04 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-688)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1880
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat DOS-254. À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 227 463,12 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 12 avril 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 502 487,52 \$. Ce montant exclut deux bonifications au contrat au montant total de 403 670,00 \$ approuvées par le Conseil municipal du 8 juin 2022 (CM-20220608-553) et le 13 septembre 2022 (CM-20220913-842). À ce jour, 87 % des travaux sont complétés.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>À cet effet, un (1) avenant au contrat au montant de 17 400,00 \$ a été approuvé. Sept (7) avenants, au montant de 428 987,52 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 56 100,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 502 487,52 \$, ce qui représentera 13,25% de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planage boul. Concorde Est: ± 59 400 \$; - Ajustement du prix du bitume: ± 330 000 \$; - Provision pour travaux à venir: ± 56 000 \$. <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 227 463,12 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires à la contingence de 275 024,40 \$ incluant un montant prévisionnel de 56 100,00 \$, est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 288 742 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 10 000 000 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12644-F</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 12 avril 2023 en lien avec le contrat DOS-254 pour des travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 2, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 288 741,24 \$ pour la contingence du contrat DOS-254 relatif à des travaux d'infrastructure de surface, resurfaçage 2022, groupe 2, règlement L-12644-F/16863.</p> <p>(CT:1746519)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12644-F un montant de 288 800 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1880
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1746519 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Le financement 288 800\$ ne va pas au CM		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		2023-05-25
		AN - MS - JR