

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1757
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-30070, contrat numéro 3, pour les services de surveillance en lien avec le contrat SP-29977 pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-30070 (SP-29977 YÉ) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 17-Laval-les-Îles Date CE souhaitée : 2023-04-19 Date CM souhaitée : 2023-05-02		
<p>Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : OS-SP-30070 Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : MLC Associés inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 100043</p> <p>Financement No Règlement L-12816-F/15751</p> <p>Titre Travaux de réhabilitation des infrastructures lot 16 groupe 8</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1757
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-08-09 CM-20220809-779 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - INGÉNIERIE</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Yannick Langlois</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'approuver des honoraires supplémentaires au contrat OS-SP-30070 au montant de 205 448,83 \$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de MLC Associés inc. pour la surveillance en lien avec les travaux de réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3519)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-07-06 CM-20210706-641 ADJUDICATION - CONTRAT SP-29977</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Aram Elagoz</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-29977, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8, pour une période de 180 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 5 902 007,20 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-2309)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-06-16 CE-20210616-2050 DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT SP-29977</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser CIMA+ s.e.n.c. à réaliser le soutien technique en ingénierie durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-28930;</p> <p>d'autoriser MLC Associés inc. à réaliser la surveillance des travaux en ingénierie durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30070, lot 3;</p> <p>d'autoriser Groupe ABS inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-29726;</p> <p>le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat SP-29977 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1652894) (SD-2021-2309)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2021-01-12 CM-20210112-57 ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Ray Khalil</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1757
<p>d'adjuger le contrat OS-SP-30070, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services lors de l'exécution des travaux pour divers projets d'infrastructures municipales, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Services EXP inc. lot 1 4 599 000 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc. lot 2 4 024 125 \$;</p> <p>MLC Associés inc. lot 3 2 299 500 \$;</p> <p>Shellex Groupe Conseil inc. lot 4 1 724 625 \$;</p> <p>IGF Axiom inc. lot 5 1 149 750 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2020-5533)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Faisant suite à l'appel d'offres OS-SP-30070 Contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services lors de l'exécution des travaux pour divers projets d'infrastructures municipales, la firme MLC Associés inc. a été mandatée afin d'effectuer la surveillance des travaux du contrat SP-29977.</p> <p>L'ordre de débiter les travaux a été émis le 3 août 2021 et lesdits travaux devaient se compléter à l'intérieur d'un délai de 180 jours de calendrier, ce qui projetait une date de fin au 3 février 2022. Cependant, en raison de l'attente des autorisations environnementales pour la rue Prévert et la 10e Rue, un délai de 90 jours supplémentaires a été accordé ce qui projetait une fin des travaux au 26 août 2022.</p> <p>Finalement, les travaux se sont étalés jusqu'au 26 octobre 2022 et plusieurs déficiences sont toujours présentes et doivent être corrigées en 2023.</p> <p>Considérant que l'article 3.17.1.de l'OS-30070 indique principalement que la Ville peut, en tout temps, apporter un changement dans les conditions d'exécution du contrat de services professionnels occasionnant une modification non incluse à la description du contrat de services professionnels, accessoire et nécessaire à son exécution complète;</p> <p>Considérant que ce même article 3.17.1 indique également que lorsque l'adjudicataire constate ou prévoit un changement dans les conditions d'exécution du contrat de services professionnels occasionnant une modification non incluse à la description du contrat de services professionnels, il doit immédiatement exposer à la Ville les détails et les conséquences d'une telle modification et confirmer sa communication par écrit;</p> <p>La firme nous soumet une proposition budgétaire à taux horaire au montant de 148 000 \$ \$ pour les services de surveillance (bureau et chantier) reliés à cette prolongation ainsi qu'à la fermeture du projet en 2023.</p> <p>Notez qu'actuellement, une pénalité de l'ordre de 400 000 \$ (dépassement délai long + délai court) a été annoncée à l'entrepreneur et la partie des frais supplémentaires de surveillance qui incomberait directement à l'entrepreneur pourra lui être retenue en vertu de l'article 11.16.1 du cahier de charges (exécution des travaux) Janvier 2011 qui s'applique.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 155 382 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs » pour lequel un montant de 41 875 500 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12816-F.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1757				
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Corrections des déficiences et clôture administrative.						
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS						
REMARQUE(S)						
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU Recommander au Conseil d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-30070 au montant de 170 163 \$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de MLC Associés inc. pour la surveillance en lien avec les travaux de réhabilitation des infrastructures lot 16 groupe 8, règlement L-12816-F/15751. (CT:1746000) d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12816-F un montant de 155 400,00 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans. (CT:1746000)						
CERTIFICATION						
Numérotation des finances : 1746000 Coût estimé affectant l'année en cours : 155 381,50 \$ CM requis :Oui Annotation(s) Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">BEAUDET, Monsieur PIERRE (52306)</td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2023-04-14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Trésorier</td> <td style="text-align: center;">AN - MS - JR</td> </tr> </table>			BEAUDET, Monsieur PIERRE (52306)	2023-04-14	Trésorier	AN - MS - JR
BEAUDET, Monsieur PIERRE (52306)	2023-04-14					
Trésorier	AN - MS - JR					