

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3073
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat SP-30224 en lien avec les travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones	
No dossier(s) interne(s) : SP-30224 (JL) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 16-Sainte-Dorothée Date CE souhaitée : 2023-06-21 Date CM souhaitée : 2023-07-11		
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : SP-30224 Estimation : 2 865 746,13 \$ Montant : 2 694 081,55 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 2 ans Résultat : Groupe Solex inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 15700</p> <p>Localisation(s) Av. de la Seigneurie Ch. du Bord-de-l'Eau Rue des Alismas Rue des Anémones</p> <p>Financement No Règlement L-12818</p> <p>Titre Phase 1 : Travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'Avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3073
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
<u>Date</u> 2023-01-10	<u>No résolution</u> CM-20230110-45	<u>Objet</u> CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30224
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne		
APPUYÉ PAR : Yannick Langlois		
et résolu à l'unanimité:		
d'autoriser des crédits au montant de 103 833,08 \$, taxes nettes incluses, pour assurer le financement des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat SP-30224 relatif à des travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau, situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.		
ADOPTÉ		
(SD-2022-6199)		
<u>Date</u> 2022-12-06	<u>No résolution</u> CM-20221206-1027	<u>Objet</u> CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30224
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne		
APPUYÉ PAR : Seta Topouzian		
et résolu à l'unanimité:		
d'autoriser des crédits au montant de 65 152 \$, taxes nettes incluses, pour assurer le financement des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat SP-30224 relatif à des travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau, situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.		
ADOPTÉ		
(SD-2022-5000)		
<u>Date</u> 2022-06-07	<u>No résolution</u> CM-20220607-532	<u>Objet</u> CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-30224
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil		
APPUYÉ PAR : Yannick Langlois		
et résolu à l'unanimité:		
d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 115 923 \$, taxes nettes incluses, pour la contingence du contrat SP-30224 relatif à des travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau, situés à l'est de la rue des Alismas, et entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.		
ADOPTÉ		
(SD-2022-2112)		
<u>Date</u> 2021-08-11	<u>No résolution</u> CM-20210811-802	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT SP-30224
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois		
APPUYÉ PAR : Nicholas Borne		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le contrat SP-30224, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau, situés à l'est de la rue des Alismas, entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:		
Groupe Solex inc. 2 694 081,55 \$;		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3073
<p>le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement numéro L-12818.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3766)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat SP-30224. À ce jour, 100 % des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 117 159,45 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 14 juin 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent un montant de 400 850,49 \$, ce qui représentera 17,11 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Aussi, dans le cadre de la soumission citée en titre, des quantités et travaux non prévus au contrat ont dû être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité.</p> <p>Les principaux dépassements sont dus aux travaux et quantités supplémentaires suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose membrane de protection: 26 655,59 \$; - Découverte chambre de vanne: 12 124,25 \$; - Démolition et transport d'une chambre de vanne existante: 3 500,44 \$; - Exécution entrées services en tranchées séparées: 11 848,16 \$; - Réparation de conduit: 1 835,20 \$; - Remplacement de puisard: 7 898 \$; - Massif non indiqué au plan: 10 027,96 \$; - Engagement d'agent de sécurité pour chemin de détour: 8 910 \$; - Perte de rendement causée par des massifs HQ et une conduite de gaz montrée au mauvais endroit sur le plan: 59 988,62 \$; - Conduites pluviales imprévues: 3 149,20 \$; - Directive de changement DC-02: 2 000 \$; - Aménagements privés particuliers: 25 380,04 \$; - Modification regard, prolongement entrées de services : 19 602,92 \$; - Quantités supplémentaires au décompte #9 : 65 729,62 \$; - Travaux supplémentaires égout pluvial : 13 567,88 \$; - Quantités supplémentaires: 7 797,10 \$; - Enrobé bitumineux décembre 2021: 18 563,30 \$; - Aménagements divers: 9 329,50 \$; - Travaux supplémentaires entrées charretières: 13 637,19 \$. <p>À cet effet, vingt-et-un (21) avenants au contrat au montant de 359 320,50 \$ ont été approuvés. Trois (3) avenants au montant de 41 529,99 \$ sont en cours d'approbation, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 400 850,49 \$.</p> <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 117 159,45 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 271 372,36 \$ lors de demandes de crédits (voir décisions antérieures), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 12 318,68 \$ est requise.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 12 934 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 22 275 900 \$ est prévu en 2023 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12818/15700</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Conciliation de quantités et fermeture du contrat.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3073
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 14 juin 2023 en lien avec le contrat SP-30224 pour des travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue et de pavage sur les tronçons du chemin du Bord-de-l'Eau situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaire de 12 933,07 \$ pour la contingence du contrat SP-30224 relatif à des travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage sur les tronçons du chemin du Borddel'Eau situés à l'est de la rue des Alismas et entre l'Avenue de la Seigneurie et la rue des Anémones, règlement L-12818.</p> <p>(CT:1755485)</p>		
<p>CERTIFICATION</p> <p>Numérotation des finances : 1755485 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui</p> <p>Annotation(s)</p> <p>L'approbation du rapport intérimaire ne nécessite que l'approbation du CE.</p> <p>La demande d'autoriser des crédits supplémentaires nécessitent l'approbation du Conseil puisque le montant total octroyé en contingences dépassent 200 000 \$.</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <p style="text-align: center;"> LEFEBVRE, Madame LISON (54347) 2023-06-20 </p> <p style="text-align: center;">AN - MS - JR</p>		