

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1296						
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat DOS-250 en lien avec les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 1.							
No dossier(s) interne(s) : DOS-250 (CM) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 01-Saint-François 02-Saint-Vincent-de-Paul 03-Val-des-Arbres 04-Duvernay-Pont-Viau Date CE souhaitée : 2023-04-19 Date CM souhaitée : 2023-05-02								
Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-250 Estimation : 2 488 863,83 \$ Montant : 2 314 895,15 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 60 jours Résultat : Eurovia Québec Construction inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 16863 <u>Financement</u> No Règlement L-12735-F/16863 Titre Travaux d'infrastructure de surface -Resurfaçage 2022 - Groupe 1								
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2022-04-05</td> <td>CM-20220405-343</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-250</td> </tr> </table> <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Christine Poirier et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-250, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 1, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Eurovia Québec Construction inc. 2 314 895,15 \$. ADOPTÉ (SD-2022-118)			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-04-05	CM-20220405-343	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-250
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2022-04-05	CM-20220405-343	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-250						

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1296
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au Comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons les rapports intérimaires de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat DOS-250, règlement L-12735-F/16863. À ce jour, 100% des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 120 803,40 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 23 mars 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 379 105,05\$, ce qui représentera 18,83% de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Aussi, dans le cadre de la soumission citée en titre, des quantités et travaux non prévus au contrat ont dû être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, cinq (5) avenants au contrat au montant de 120 565,36 \$ ont été approuvés. Trois (3) avenants au montant de 248 539,69 \$ sont en préparation et un montant prévisionnel de 10 000,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 379 105,05 \$.</p> <p>Les principales raisons du dépassement de la contingence sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indexation du prix du bitume : +/- 215 000 \$ - Ajout de certains tronçons, notamment en vue des Jeux du Québec : +/- 115 000 \$ <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 120 803,40 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 258 301,65 \$, incluant un montant prévisionnel de 10 000,00 \$, est requise .</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 271 185 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 10 000 000 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12735-F.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Correction des déficiences et conciliation des quantités.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 271 184,44 \$ pour la contingence du contrat DOS-250 relatif à des travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 1, règlement L-12735-F/16863.</p> <p>(CT:1742263)</p> <p>de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du Service de l'ingénierie en date du 23 mars 2023 en lien avec le contrat DOS-250 pour des travaux d'infrastructures de surface, resurfaçage 2022, groupe 1, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux.</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12735-F un montant de 271 200 (taxes nettes incluses) sur un terme de 5 ans.</p> <p>(CT:1742263)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-1296
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1742263 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ BEAUDET, Monsieur PIERRE (52306) Trésorier		_____ 2023-04-20 AN - MS - JR