

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3024
OBJET	Prendre acte du rapport de reddition de compte et recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour les travaux de l'avenue Huguette-Gaulin, de la rue Marie-Uguay ainsi que pour le prolongement de la rue Angèle dans le cadre du contrat SP-30192 en lien avec les travaux d'égouts, d'aqueduc et drainage et préliminaires de rue pour la mise en oeuvre d'une nouvelle collectrice de rue au nord du boul. Lévesque Est et du prolongement de la rue Angèle pour la desserte du CSPE	
No dossier(s) interne(s) : SP-30192 (EG/BC) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 01-Saint-François Date CE souhaitée : 2023-06-21 Date CM souhaitée : 2023-07-11		
<p>Actions : DÉPÔT RAPPORT INTÉRIMAIRE - CONTINGENCES, MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : SP-30192 Estimation : 10 433 730,26 \$ Montant : 9 643 433,85 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 2 ans Résultat : Construction G-Nesis inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 15829</p> <p>Localisation(s) Av. Huguette-Gaulin Rue Angèle Rue Marie-Uguay</p> <p>Financement No Règlement L-12820</p> <p>Titre Décrétant l'exécution de services municipaux pour la mise en oeuvre d'une nouvelle collectrice de rue au nord du boulevard Lévesque Est, du prolongement de la rue Angèle et de la rue «H» requis pour la desserte du Centre de services de proximité de l'Est (CSPE), et pour le développement d'une partie des lots 1 357 659, 1 357 772, 1 357 783, 3 690 630, 3 690 632, 4 763 253 et 4 777 417 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt de 14 619 000 \$ à cette fin. OGP-15829 GP 100163</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3024
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2022-02-01 CM-20220201-184 ADJUDICATION - CONTRAT SP-30192</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Isabelle Piché APPUYÉ PAR : Christine Poirier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30192, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue pour la mise en oeuvre d'une nouvelle collectrice de rue au nord du boulevard Lévesque Est, du prolongement de la rue Angèle et de la rue «H», requis pour la desserte du Centre de services de proximité de l'Est (CSPE) et pour le développement d'une partie des lots 1 357 659, 1 357 772, 1 357 783, 3 690 630, 3 690 632, 4 763 253 et 4 777 417 du cadastre du Québec, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Construction G-Nesis inc. 9 643 433,85 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-5833)</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En référence à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences, il est prévu que le directeur du Service responsable doit soumettre au Comité exécutif un rapport intérimaire de reddition de compte sur l'état d'avancement des travaux pour tous les contrats visés par cette politique.</p> <p>Par conséquent, en accord avec cette politique, nous vous soumettons le rapport intérimaire de reddition de comptes sur l'état d'avancement des travaux en lien avec le contrat SP-30192, règlement L-12820. À ce jour, 74% des travaux sont complétés.</p> <p>À titre indicatif, le total des crédits autorisés pour les contingences pour ce projet représentait un montant de 419 370,90 \$ lors de l'octroi de ce contrat. En date du 12 juin 2023, les contingences utilisées et anticipées totalisent 142 655,47 \$, ce qui représente 1,70 % de la valeur initiale du contrat.</p> <p>Les détails sont inclus au rapport intérimaire de reddition de compte annexé à la présente.</p> <p>Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat devront être réalisés pour compléter les ouvrages avec bonification et en assurer leur pérennité.</p> <p>À cet effet, à la demande de la Ville il est nécessaire de mettre en place une couche de pavage temporaire, de bordures préfabriquées et d'éclairage de rue provisoire sur poteaux de bois afin de donner l'accès au CSPE à son ouverture au début de l'année 2024.</p> <p>Ainsi, considérant la garantie d'exécution des ouvrages réalisés dans le cadre de la phase 1 par « Construction G-Nesis Inc. » et de la notion de travaux temporaires du projet, il est accessoire de bonifier le contrat SP-30192 pour la mise en oeuvre des travaux de pavage temporaire et d'éclairage de rue provisoire sur poteaux de bois.</p> <p>Par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires pour bonification de 1 000 000,00 \$ est requise.</p> <p>(voir pièce-jointe pour justifications supplémentaires)</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>La présente dépense de 1 049 875 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 22 275 900 \$ est prévu en 2023 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-12820/15829</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Travaux de l'avenue Huguette-Gaulin, de la rue Marie-Uguay et prolongement de la rue Angèle.</p>		

