

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3819
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat DOS-330 en lien avec les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles	
No dossier(s) interne(s) : DOS-330 (FR) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 13-L'Abord-à-Plouffe Date CE souhaitée : 2024-07-31 Date CM souhaitée : 2024-08-13		
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-330 Estimation : 2 014 357,98 \$ Montant : 2 283 084,45 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 119 jours Résultat : 9016-6919 Québec inc. f.a.s.r.s. Les entreprises Pera</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 17159</p> <p>Localisation(s) Promenade des Îles</p> <p>Financement</p> <p>Autre source : Paiement comptant d'immobilisations.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3819
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2024-04-09 CM-20240409-343 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-330</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis APPUYÉ PAR : Yannick Langlois</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 77 204,79 \$ pour la contingence du contrat DOS-330 relatif à des travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2024-1139)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-11-22 CE-20231122-3864 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-330</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 103 678 \$, taxes nettes incluses, pour la contingence du contrat DOS-330 relatif à des travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles.</p> <p>(CT:1774252) (SD-2023-5525)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-08 CM-20230308-222 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-330</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis APPUYÉ PAR : Seta Topouzian</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-330, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles, pour une période de 24 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les entreprises Pera (9016-6919 Québec inc. f.a.s.r.s.) 2 283 084,45 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-684)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3819
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du contrat cité en titre, des quantités et travaux non prévus au contrat ont dû être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leurs pérennités.</p> <p>Les principaux imprévus rencontrés étant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposition des sols contaminés: ± 115 500 \$; - Réparation extrémités poutres suite à la démolition de la dalle du pont: ± 49 100 \$; - Dépassement de quantités: ± 127 170 \$; - Travaux divers: ± 105 521 \$; - Provision pour frais généraux et organisation de chantier et autres imprévus: ± 200 000 \$ (à noter que la Ville demandera un remboursement aux propriétaires des utilités publiques selon les ententes avec ceux-ci selon les modalités de remboursements pour les déplacements des infrastructures) <p>À cet effet, vingt (20) avenants au contrat au montant de 338 699,25 \$ ont été approuvés. Deux (2) avenants au montant de 40 907,45 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 200 000 \$ est requis pour les frais généraux et d'organisation de chantier, en lien avec certains travaux imprévus et avec le report de certains travaux, de 2023 à 2024, en raison des délais occasionnés pour le transfert d'équipements d'utilités publiques, ainsi que pour les frais de mise en place de dispositifs de chauffage lors de la reconstruction de la dalle du pont en période hivernale, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 579 606,70 \$.</p> <p>Le montant des contingences déjà autorisé est de 198 573,16 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 172 288,97 \$ lors de demandes de crédits (voir décisions antérieures), par conséquent une autorisation de crédits supplémentaires de 208 744,57 \$ (incluant provision de 200 000 \$) est requise.</p> <p>À titre indicatif, en date du 17 juillet 2024, les contingences utilisées et anticipées totalisent 579 606,70 \$, ce qui représente 29,19 % de la valeur initiale du contrat.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Les crédits additionnels de 219 156 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux) » pour lequel un montant de 3 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). Dépense financée à même la réserve financière pour le paiement comptant d'immobilisations.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 219 155,71 \$ pour la contingence du contrat DOS-330 relatif à des travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles;</p> <p>(CT:1809383)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 219 156 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-330 relatif à des travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles, et ce, à même la réserve financière pour le paiement comptant d'immobilisations;</p> <p>(CT:1809383)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3819
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1809383 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		2024-07-25
Trésorier		AN - MS - JR