

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6764
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à WSP Canada inc. dans le cadre du mandat OS-SP-28876, pour les services professionnels de surveillance du contrat DOS-330 en lien avec les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-28876 (DOS-330 FR) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 13-L'Abord-à-Plouffe Date CE souhaitée : 2025-01-08 Date CM souhaitée : 2025-01-14		
<p>Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat No contrat : OS-SP-28876 Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : WSP Canada inc.</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 17159</p> <p>Financement Autre source : Paiement comptant d'immobilisations.</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6764
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-08 CM-20230308-222 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-330</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis APPUYÉ PAR : Seta Topouzian</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-330, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles, pour une période de 24 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les entreprises Pera (9016-6919 Québec inc. f.a.s.r.s.) 2 283 084,45 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-684)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-01 CE-20230301-593 DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT DOS-330</p> <p><u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Les entreprises Pera (9016-6919 Québec inc. f.a.s.r.s.) pour les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser WSP Canada inc. à effectuer la surveillance durant la réalisation desdits travaux, la phase B pour l'assistance technique au montant de 26 015,71 \$ et la phase C pour la surveillance au montant de 152 842,27 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat SP-28876;</p> <p>d'autoriser Groupe ABS inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux, au montant de 85 178,77 \$;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332;</p> <p>le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-330 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1737837) (SD-2023-684)</p> <p><u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2017-03-14 CM-20170314-165 ADJUDICATION - CONTRAT OS-28876</p> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR: Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Paolo Galati</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'approuver les addendas 1 à 5 joints au sommaire décisionnel numéro SD-2016-5206 préparé par le Service des achats et de la gestion contractuelle le 8 février 2017;</p> <p>d'adjuger le contrat OS-28876 à WSP Canada inc., pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des études d'avant-projet des plans et devis ainsi que les services durant la construction des travaux de réhabilitation des ouvrages d'art, phase 3, pour les travaux de réparation de 5 ponts et de 2 ponceaux, pour un montant total de 341 767,07 \$, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et du devis, à savoir:</p> <p>la phase études, comprenant la préparation d'une étude de préparatoire et conceptuelle, des plans et devis préliminaires et définitifs et des documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 183 676,44 \$;</p> <p>la phase réalisation, volet assistance technique, au montant de 22 995 \$;</p> <p>la phase réalisation, volet surveillance, plans de relevés de documents de chantier, réception définitive et fermeture du contrat, au montant de 135 095,63 \$;</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6764
<p>ces deux derniers montants étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>d'autoriser WSP Canada à procéder à la phase études, et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service des achats et de la gestion contractuelle auront été remis à ce Service.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p>		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Dans le cadre du projet cité en rubrique, un mandat a été octroyé à WSP Canada inc. pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la construction. La rémunération pour ces services se faisant selon les modalités de l'offre de service public OS-SP-28876.</p> <p>Le budget de surveillance initial était basé selon un échéancier de 17 semaines pour le délai long et 14 semaines pour le délai court. L'ordre de débiter a été donné le 10 juillet 2023 et l'entrepreneur a débuté les travaux le 17 juillet 2023. Suivant le délai court de 14 semaines, les travaux auraient dû se terminer le 23 octobre 2023. Or, les travaux se sont poursuivis jusqu'au 22 décembre 2023 et repris en février et mars 2024, au mois de juin ainsi qu'une demi-journée en août. Ce qui a occasionné un dépassement de l'échéancier de 13,5 semaines supplémentaires.</p> <p>Ces délais sont principalement dus à la réparation des extrémités de poutres suite à la démolition de la dalle du pont, de l'attente du transfert des câbles de BELL et d'équipements d'utilités publiques ainsi que des travaux supplémentaires qui ont forcé le report de certains travaux en 2024, dont les glissières TTOG aux approches, la membrane et le pavage permanent, le marquage et l'ensemencement hydraulique ainsi que le retrait de la plateforme de travail et autres travaux connexes.</p> <p>À cet effet, nous recevons en date du 18 décembre 2024 une demande d'honoraires supplémentaires de WSP Canada inc. montant de 93 836,64 \$ que nous considérons raisonnable.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 98 517 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme 50-10406 « Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux) » pour lequel un montant de 8 378 000 \$ est prévu en 2025 au PTI. Dépense financée à même la réserve financière pour le paiement comptant d'immobilisations.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Poursuite des travaux.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-28876 au montant de 107 888,68 \$, requis pour défrayer le coût des services professionnels de surveillance de WSP Canada inc. en lien avec les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles;</p> <p>(CT:1830916)</p> <p>D'autoriser des crédits au montant de 98 517 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement d'honoraires supplémentaires requis pour défrayer le coût des services professionnels de surveillance en lien avec les travaux de réhabilitation du pont 21079 situé sur la Promenade des Îles, et ce, à même la réserve financière pour le paiement comptant d'immobilisations;</p> <p>(CT:1830916)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-6764
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1830916 Coût estimé affectant l'année en cours : 98 516,74 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ DUBOIS, Monsieur REMI (55379) Trésorier	_____ 2025-01-08 AN - MS - JR	